

G HENFORT MEMORIAL



- Projektet var det första pilotprojektet och initierades utan stöd av lokala samarbetspartnern som projekterat övriga projekt,
- Byggnationsprojektet har gått bra. Skolmiljö- och materialprojekten har inte gått som önskat. Enligt skolan har byggnationen tagit de kostnaderna. Vi har inte kunnat verifiera det vid en uppföljning.
- Skolan försökte att kraftigt öka budgeten i projektet vid ett par tillfällen. Skolans information till oss har inte varit korrekt under projektet.
- Vår insats har haft god effekt, men ingen fortsättning rekommenderas.

Fakta

- Palm Feld Community, Monteserrado County, Barnesville
- Ca 120 elever från förskola till årskurs 6 (K1 Pre, K1, K2, 1-6)
- 6 stycken lärare

Varför stöds skolan?

- En mycket enkel skola med stora behov, som stödjer ett lokalt skolbehov för förskoleelever och de i de lägre årskurserna.
- Skolan hade extremt dåliga lokaler

Vem/vilka stödjer skolan?

- Skolan stöds gemensamt av alla givare till Svenska utbildningsfonden för Liberia.

2013/2014

Totalt: 92.000:-

Färdigställande av byggnad för tre klassrum

87.100:-

- Byggnation av ny skola med 6 st klassrum och ett kontor.

Effekt

Från ett plåtskul till ett riktigt hus.

Förbättring av skolmiljö

Part of building

- 35 skolbänkar (av 140 planerade)
- Lekparksutrustning inte inhandlat.

Effekt

Skolmiljön förbättrad men inte alls i proportion med plan.

Skolmaterial & böcker

1.400:-

- Skolböcker köpta – men inte riktigt allt enligt budget
- Sportutrustning – inga enligt budget

Effekt

Fåtal skolböcker – bara ett fåtal i enl med plan.

88.500:-

Stipendieprogram

- Inget stipendieprogram är planerat för skolan

Vidareutbildning

2.500:-

- Utbildningsworkshop (2 dagar) för administrativa skolprocesser tillsammans med några andra lokala skolor som stöds

Effekt

Förbättrad kunskap för skolan i administrativa processer

Uppföljning

1.000:-

- Uppföljning av projekten genomfört. Projektet koordinerades inte av Multiservices.
- Uppföljningens resultat var tyvärr sådant att skolans fortsatta stöd inte är aktuellt mer.

Effekt

Effektiv uppföljning

3.500:-

STATUS

BAKGRUND

PROJEKT

DRIFT

Projekten med skolmiljöförbättring och skolmaterial har effekt på byggnaden

- Vår insats har haft relativt god effekt. Tyvärr hade inventarier inte inhandlats enl plan
- Vi avvaktar vidare stöd till skolan.



Projektet med skolmiljöförbättring och skolmaterial har effekt på byggnaden

- Vår insats har haft relativt god effekt. Tyvärr hade inventarier inte inhandlats enl plan
- Vi avvaktar vidare stöd till skolan.

